Prot. n. 144461/12-04-01-01 Arezzo lì 25.08.2014

Servizio: Edilizia Scolastica - Patrimonio

OGGETTO: Lavori di costruzione della variante in riva destra Arno alla S.R. 69 da Levane al confine di provincia, con nuovo ponte sull'Arno e raccordo al casello autostradale – 1° e 2° lotto da Levane (Montevarchi) alla loc. Acquaviva (S.Giovanni v.) di km. 9+175. Costituzione Commissione per la proposta di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.

Allegati: SI

Immediatamente eseguibile: NO

Uffici interessati: EDP (Tiezzi)
FE2

Assessore competente: PRESIDENTE

Atto soggetto a pubblicazione

I L D I R I G E N T E

VISTA la delibera C.P. n. 22 del 28.04.2014, di approvazione del Bilancio di previsione 2014 e piano triennale 2014-2016, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera G.P. n. 214 del 12.05.2014 di approvazione del PEG 2014, piano dettagliato obiettivi 2014 e PEG triennale, esecutiva ai sensi di legge;

RICORDATO CHE :
Con contratto di appalto rep. 1104 del 04.12.2008 i lavori di costruzione della variante in riva dx Arno alla S.R. 69 da Levane al confine di provincia, con nuovo ponte sull'Arno e raccordo al casello dell'Autosole, 1° e 2° lotto da Levane (Montevarchi) alla località Acquaviva (San Giovanni Valdarno) di km 9+715 sono stati affidati all'A.T.I. con capogruppo Impresa S.p.A. e mandante Marcegaglia Buildtech S.r.l. per un importo complessivo di € 31.080.100,60=, di cui € 30.080.100,60= per lavori e € 1.000.000,00= per oneri della sicurezza, con imputazione ai capitoli 4362, 3583, 4777 e 4388 e consegnati in data 15.01.2009;

Tuttavia con Deliberazione G.P. n. 475 del 08.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Provinciale – preso atto della relazione del Responsabile del Procedimento in data 08.10.2012 prot. ris. 158 e condiviso quanto in essa riportato – stabilì che nulla ostava a che il Responsabile del Procedimento provvedesse all'avvio della procedura di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 136 e ss. del D.Lgs. 163/2006, stante la situazione in cui versava l'appalto ed in considerazione anche del fatto che l'Amministrazione aveva esperito - senza alcun esito - ogni tentativo utile, finalizzato alla prosecuzione dei lavori da parte dell'ATI appaltatrice e quindi con D.D. n. 63/GI del 09.10.2012, è stata avviata la procedura di risoluzione del contratto ai sensi degli art. 136 e ss. del D.Lgs.163/2006;

Con D.D. 67/GI del 26.10.2012 fu disposto di procedere, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, ad interpellare progressivamente i soggetti che risultavano nella graduatoria della originaria procedura di gara, a partire dal soggetto che aveva formulato la prima miglior offerta – successiva in graduatoria all'ATI con capogruppo Impresa SpA - fino al quinto offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori e pertanto la procedura prevista dall'art. 140 del D.Lgs. 163/06 fu avviata con le seguenti comunicazioni:

1. nota prot. 195452 del 28.11.2012 inviata all'ATI Fabiani Costruzioni (capogruppo) – Cimolai S.p.A. (mandante);
2. nota 201194 del 05.12.2012 inviata all'ATI ICS Grandi Lavori (capogruppo) – Cordioli S.p.A. (mandante);
3. nota 201217 del 05.12.2012 inviata all'ATI CCC Consorzio Cooperative Costruzioni (capogruppo) – CTC consorzio Toscano Cooperative – CO.GE.FA SpA (mandanti);

Soltanto l'ATI CCC Consorzio Cooperative Costruzioni – CTC consorzio Toscano Cooperative – CO.GE.FA SpA manifestò, con nota del 27.12.2012 prot. 209894, entro i termini, l'accettazione a volere eseguire i lavori di cui all'interpello alle condizioni offerte dal precedente aggiudicatario e nei tempi preventivamente stabiliti e comunicati dall'Amministrazione;

- Con D.G. n.33 del 24.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, preso atto che nulla ostava all'affidamento dei lavori oggetto dell'interpello all'ATI CCC Consorzio Cooperative Costruzioni (capogruppo) – CTC consorzio Toscano Cooperative – CO.GE.FA SpA (mandanti), fu deliberato di dare mandato al Dirigente responsabile di adottare tutti gli atti conseguenti all'affidamento dei lavori oggetto dell'interpello concretizzato con D.D. 03/GI del 25/01/2013 con la quale si prese atto che l'importo dei lavori oggetto dell'interpello, risultava pari a € 8.753.747,62 oltre € 298.487,15 per oneri per la sicurezza, per complessivi € 9.052.234,77 oltre IVA nelle forme di legge. Detti lavori sono stati consegnati, sotto le riserve di legge in data 11/02/2013 e contrattualizzati in data 09/08/2013 con atto di rep. n. 1966;

- Con D.D. 57/GI del 10.09.2013, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett.a) del Dlgs 163/06 furono inoltre affidati i lavori di ripristino al Consorzio CCC, già affidatario dei lavori di interpello, per l'importo complessivo pari a € 782.551.06 ridotto a € 753.968,85 oltre IVA nelle forme di legge con la D.D. 59/GI del 12.09.2013.
I lavori in argomento sono stati ordinati all'impresa con ordini di servizio per stralci : il primo in data 02/05/2013, il secondo in data 04/07/2013 e l'ultimo in data 16/10/2013 e contrattualizzati unilateralmente in data 15/11/2013 con atto di rep. n 1988, visto il rifiuto da parte dell'impresa a sottoscrivere il contratto stesso;

ACCERTATO che durante l'esecuzione delle lavorazioni l'impresa ha iscritto sugli atti contabili relativi ai lavori di interpello n. 30 riserve per un importo pari a € 12.044.978,58 (attualizzate al sal n. 5 tutto il 30.04.2014) e sugli atti contabili relativi ai lavori di ripristino n. 25 riserve per un importo pari a € 2.124.749,70 (attualizzate al sal n. 4 tutto il 31/03/2014) e per la risoluzione delle stesse, al fine di evitare l'attivarsi di un contezioso tramite provvedimento giurisdizionale, con delibera GP n. 213 del 06/05/2014 la giunta provinciale ha disposto affinchè il RUP, nominato con delibera GP 212 del 06/05/2014, provveda ad attivare il procedimento volto al tentativo di accordo bonario ex art. 240 del Dlgs 163/2006;

VISTO il rapporto del RUP e relativi allegati, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A)

- che il predetto art. 240, comma 8, prevede la costituzione da parte del R.U.P. di una Commissione per la proposta di Accordo bonario composta da tre componenti, in possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente, il primo dal Responsabile del procedimento, il secondo dall'Impresa appaltatrice che ha formulato le riserve, ed il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico;

- che il R.U.P. ha avviato il procedimento per addivenire all'accordo bonario promuovendo la costituzione di detta Commissione per la formulazione della proposta motivata di accordo, a cui non è conferito il potere di assumere decisioni vincolanti, nonché ha richiesto all'impresa appaltatrice la designazione del componente di competenza del soggetto che ha formulato le riserve;

- CHE con D.D. 100/ED del 10.06.2014 è stato nominato l'Ing. Luca della Santina, dirigente responsabile della U.S.LL.PP. e Infrastrutture della Provincia di Livorno, componente di parte della Commissione;

- che l'impresa, a seguito dell'invito del R.U.P., con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 118771 del 03.07.2014, ha comunicato il nominativo del proprio componente individuato nella persona dell'Ing. Giovanni Cardinale con studio in San Giovanni V.no;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 240 co. 8, del D. Lgs. 163/2006, i Commissari nominati, Ing. Giovanni Cardinale e Ing. Luca della Santina con verbale di riunione del 14.07.2014 – allegato al rapporto del RUP - nominano come terzo componente della Commissione, l'Avv. Jacopo Quintavalli dello Studio legale Capecchi Associati di Firenze con funzioni di Presidente della Commissione;

che in data 25.07.2014 si è costituita la commissione , come da verbale – allegato al rapporto del RUP, affinché formuli entro novanta giorni dalla costituzione, proposta motivata di accordo bonario

PRECISATO che in capo ai componenti individuati non ricorre alcuna causa di astensione ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'art. 241 co. 6 del D. Lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che la quantificazione dell'onorario da corrispondere ai componenti della Commissione, è stata determinata come previsto dall'art. 240, comma 10, in € 32.000,00 oltre oneri e I.V.A. e così per complessivi € 40.601,60 da finanziare nelle somme a disposizione del progetto con imputazione al cap. 4362 imp. 1918/13 sub. 3, come indicato nel quadro economico riportato di seguito:

	costruzione variante in riva no alla SR 69 - 1° e 2° lotto	**Q.E attualizzato alla Determina Dirigenziale 24/EDP del 28/07/2014**	**presente atto**	**Differenza**
A1	Opere stradali e di difesa idraulica	€ 30.352.713,20	€ 30.352.713,20	€ -
A2	Compenso a corpo svincolo Valdarno	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ -
A3.1	Compenso ex art.11 DM 145/00 (perizia ponte Arno)	€ 99.448,00	€ 99.448,00	€ -
A3.2	Compenso ex art.11 DM 145/00 (perizia Poggilupi)	€ 1.093,50	€ 1.093,50	€ -
A4	Opere non soggette a ribasso	€ 1.053.770,00	€ 1.053.770,00	€ -
A5	Accordo bonario ex art. 240 nov_2011	€ 3.075.000,00	€ 3.075.000,00	€ -
A6	Lavori per danni forza maggiore	€ 71.083,57	€ 71.083,57	€ -
A7	Lavori di ripristino primo stralcio	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -
A8	Lavori di ripristino secondo stralcio	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ -
A9	Lavori di ripristino terzo stralcio	€ 353.968,85	€ 353.968,85	€ -
	TOTALE	**€ 36.407.077,12**	**€ 36.407.077,12**	**€ -**

SOMME A DISPOSIZIONE AMMISTRAZIONE				
B1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 110.731,46	€ 110.731,46	€ -
B2	Spostamento sottoservizi e nuovi allacciamenti	€ 793.031,51	€ 793.031,51	€ -
B3	Imprevisti	€ 80.870,11	€ 68.857,44	-€ 12.012,67
B4	Espropri e asservimenti	€ 4.818.156,12	€ 4.818.156,12	€ -
B5	Spese tecniche prog e DL	€ 4.086.338,67	€ 4.086.338,67	€ -
B5.1	Spese tecniche stato consist. e oneri previd.	€ 68.276,00	€ 68.276,00	€ -
B5.2	Spese tecniche DL CSE lavori ripristino	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ -
B5.3	Spese tecniche DL CSE estesnione fino al 22/01/14	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ -
B5.4	Spese tecniche (compreso CNPAIA)DL CSE estesione fino al 05.05.2014	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ -
B5.5	Spese tecniche (compreso CNPAIA)DL CSE estesione fino al 29.09.2014	€ 173.680,00	€ 173.680,00	€ -
B6	Spese prove, collaudi	€ 435.208,25	€ 435.208,25	€ -
B6.1	Spese collaudo lavori ripristino	€ 10.645,88	€ 10.645,88	€ -
B6.2	Spese collaudo estensione fino al 22/01/14	€ 4.258,35	€ 4.258,35	€ -
B6.3	Spese collaudo estensione fino al 05/05/2014	€ 14.904,22	€ 14.904,22	€ -
B6,4	Spese collaudo estensione fino al 29/06/2014	€ 20.723,97	€ 20.723,97	€ -
B7	Spese attività supporto (IVA inclusa)	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -
B8	IVA 10 e 20% sui lavori	€ 6.085.924,74	€ 6.085.924,74	€ -
B9	IVA 20% su (B1,B2,B5,B5.1,B6 e B3)	€ 1.124.195,35	€ 1.124.195,35	€ -
B10	Oneri Commissione ex art. 240 Dlgs 163/06 compreso CNPAIA e IVA	€ 39.490,15	€ 80.091,75	€ 40.601,60
B11	Incremento IVA dal 20 al 21%	€ 175.766,51	€ 175.766,51	€ -
B11.1	IVA 22% spese tecniche DL,CSE collaudo lavori ripristino	€ 16.642,09	€ 16.642,09	€ -
B11.2	IVA 22% spese tecniche DL,CSE collaudo estensione fino al 22/01/14	€ 6.656,84	€ 6.656,84	€ -
B11.3	IVA 22% su PV6	€ 105.481,09	€ 105.481,09	€ -
B11.4	Incremeto IVA da 21% a 22%	€ 85.395,58	€ 85.395,58	€ -

B11.5	IVA 22% estensione DL e collaudo fino al 05.05.2014	€ 23.298,93	€ 23.298,93	€ -
B11.6	IVA 22% estensione DL e collaudo fino al 29.09.2014	€ 42.768,87	€ 42.768,87	€ -
B12	oneri accordo bonario	€ 97.366,50	€ 97.366,50	€ -
	TOTALE SOMME DISPOSIZIONE	**€ 18.613.811,19**	**€ 18.642.400,12**	**€ 28.588,93**
	Economie da contratto Impresa-Marcegaglia	€ 28.588,93	€ -	-€ 28.588,93
	TOTALE	**€ 55.049.477,24**	**€ 55.049.477,24**	**€ -**

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO del rispetto delle disposizioni di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 in materia di trasparenza;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che il Ragioniere Capo ha apposto il visto di regolarità contabile dell'art. 151, comma 4, del d.lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale ai sensi del decreto del Presidente della Provincia n. 171 del 21.05.1997;

D E T E R M I N A

1) DI PRENDERE ATTO di prendere atto dell'avvio della procedura di Accordo bonario avente ad oggetto l'opera denominata "Lavori di costruzione della variante in riva destra Arno alla S.R. 69 da Levane al confine di provincia, con nuovo ponte sull'Arno e raccordo al casello autostradale – 1° e 2° lotto da Levane (Montevarchi) alla loc. Acquaviva (S.Giovanni v.) di km. 9+175", promossa dal Responsabile Unico del Procedimento che ha verificato l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve iscritte dall'impresa appaltatrice - consorzio C.C.C. - ai sensi e nel rispetto dell'art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006;

2) DI PRENDERE ATTO, ai sensi del comma 8 del predetto art. 240 del Codice dei contratti pubblici, della costituzione della Commissione per la proposta motivata di Accordo bonario e composta come segue:
   - Avv. Jacopo Quintavalli dello Studio legale Capecchi Associati di Firenze, con funzioni di presidente;
   - Ing. Luca Della Santina dirigente responsabile della U.S.LL.PP. e Infrastrutture della Provincia di Livorno nominato dalla Provincia di Arezzo;

- Ing. Giovanni Cardinale – con studio in San Giovanni V.no, nominato dall'impresa appaltatrice;

3) DI STABILIRE che ai sensi dell'art. 240 co 11. del D.lgs. 163/2006, non è conferito alla Commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, applicandosi, pertanto, i commi 12 e 17 dello stesso art. 240

4) DI DARE ATTO che l'onorario da corrispondere ai componenti della Commissione a titolo di prestazione professionale viene riconosciuto complessivamente in € 32.000,00 oltre oneri e I.V.A. e così per complessivi € 40.601,60 da finanziare nelle somme a disposizione del progetto con imputazione al cap. 4362 imp. 1918/13 sub. 3, come risulta nel quadro economico riportato im premessa;

5) DI DARE ATTO, altresì, che la liquidazione delle singole fatture sarà effettuata secondo le modalità previste dall'art. 40 del Regolamento di contabilità approvato con delibera C.P. n. 120 del 22.12.2011;

6) DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti alla spesa in esame è compatibile con le regole di finanza pubblica, soprattutto in relazione al rispetto del Patto di Stabilità interno (art. 9 co. 1 D.L. 78/09, convertito con modifiche nella L. 102/09) e che i tempi di pagamento verranno cadenzati in accordo con l'ufficio ragioneria nel rispetto del Patto di Stabilità Interno;

7) DI DARE ATTO, infine, che il responsabile del procedimento amministrativo per gli interventi di cui si tratta è l'Ing. Tiezzi Claudio;

VISTA l'urgenza, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Claudio Tiezzi)

Edilizia e impianti

Lavori di costruzione della variante in riva destra Arno alla SR 69 da Levane al confine di provincia, con nuovo ponte sull'Arno e raccordo al casello autostradale – 1° e 2° lotto da Levane(Montevarchi) alla loc. Acquaviva (S. Giovanni V.no) di km 9+175

PROVINCIA DI AREZZO

Impresa Appaltatrice : Consorzio Cooperative Costruzioni CCC
Impresa esecutrice : La Castelnuovese soc. coop.

Lavori di interpello (contratto rep. 1966 del 09/08/2013
Lavori di ripristino (contratto rep. 1998 del 15/11/2013)

Commissione ex art 240 d.lgs 163/06 – presa atto della costituzione ed impegi di spesa

Premesso che:
per i lavori in oggetto è in atto un contenzioso come risultante dai relativi documenti contabili in cui l'Impresa Appaltatrice ha iscritto n. 30 riserve per un importo pari a € 12.044.978,58 (attualizzate al sal n. 5 a tutto il 30/04/2014 lavori di interpello) ed n. 25 riserve per un importo pari a € 2.124.749,70 (attualizzate al sal n. 4 a tutto il 31/03/2014 lavori di ripristino)
la Giunta Provinciale con atto n. 213 del 06/05/2014 ha richiesto al RUP di attivare il procedimento volto al tentativo di accordo bonario ex art. 240 del dlgs 163/06 procedendo alla nomina della relativa commisione,
ricordato che
l'Ing Claudio Tiezzi , nominato con delibera GP 212 del 06/05/2014 RUP, ha con nota del 12/06/2014 prot. 105404 comunicato all'Impresa Appaltatrice il nominativo del componente la commisione individuato, con determina dirigenziale n. 100/ED del 10/06/2014, nella persona dell'ing. Luca Della Santina dirigente responsabile della U.S.LL.PP. e Infrastrutture della Provincia di Livorno;
che l'Impresa Appaltatrice con nota pervenuta al protocollo provinciale in data 03/07/2014 n. 118771 ha comunicato il nominativo del proprio componente la commissione individuato nella persona dell'ing Giovanni Cardinale libero professionista;
che in data 14/07/2014 nell'incontro alla presenza del RUP fra l'ing. Luca Della Santina e l'ing. Giovanni Cardinale , nominati componenti della commisione rispettivamente per conto della Stazione Appaltante e dell' Impresa Appaltatrice, è stato , di comune accordo in conformità al comma 8 'art.240 del d.lgs163/06 ,

ALL. A ALLA
DD 36/EDP del
13.08.14

nominato il terzo componente della commissione nella persona dell'avv. Jacopo Quintavalli dello Studio Legale Capecchi Associati di Firenze ;
che il giorno 25/07/2014 , verificato i requisiti richiesti dall'articolo 241,comma 5, del d.lgs 163/06, si è costituita la commissione finalizzata a proporre motivata proposta di accordo bonario entro novanta giorni così come disciplinato al comma 5 dell'art 240 del d.lgs 163/06 che verrà presieduta , ai sensi del comma 9-bis art 240 d.lgs 163/06, dall'avv Jacopo Quintavalli
il sottoscritto RUP trasmette i relativi verbali per la presa atto da parte dell' Ente della costituzione della Commissione proponendo, altresì per la copertura degli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari e definiti, in conformità a quanto disciplinato al comma 10 ex art 240 del d.lgs 163/06, in complessive € 32.000,00 oltre oneri previdenziali ed Iva e pertanto per complessive € 40.601,60, la rimodulazione del QE (di cui l'ultimo aggiornamento riferito alla DD 24/EDP del 28/07/2014) secondo l'allegato schema con imputazione finaziaria al cap. 4362 impegno 1918/13 in sub 3.

Il RUP
Ing Claudio Tiezzi

Si allega

1) verbale del 14/07/2014
2) verbale del 25/07/2014
3) QE rimodulato

ALL. 1)

Edilizia e impianti

Lavori di costruzione della variante in riva destra Arno alla SR 69 da Levane al confine di provincia, con nuovo ponte sull'Arno e raccordo al casello autostradale – 1° e 2° lotto da Levane(Montevarchi) alla loc. Acquaviva (S. Giovanni V.no) di km 9+175

PROVINCIA DI AREZZO

Impresa Appaltatrice : Consorzio Cooperative Costruzioni CCC
Impresa esecutrice : La Castelnuovese soc. coop.

Lavori di interpello (contratto rep. 1966 del 09/08/2013
Lavori di ripristino (contratto rep. 1998 del 15/11/2013)

Premesso che:
per i lavori in oggetto è in atto un contenzioso come risultante dai relativi documenti contabili in cui l'Impresa Appaltatrice ha iscritto n. 30 riserve per un importo pari a € 12.044.978,58 (attualizzate al sal n. 5 a tutto il 30/04/2014 lavori di interpello) ed n. 25 riserve per un importo pari a € 2.124.749,70 (attualizzate al sal n. 4 a tutto il 31/03/2014 lavori di ripristino)
la Giunta Provinciale con atto n. 213 del 06/05/2014 ha richiesto al RUP di attivare il procedimento volto al tentativo di accordo bonario ex art. 240 del dlgs 163/06 procedendo alla nomina della relativa commisione,
preso atto
l'Ing Claudio Tiezzi , nominato con delibera GP 212 del 06/05/2014 RUP, ha con nota del 12/06/2014 prot. 105404 comunicato all'Impresa Appaltatrice il nominativo del componente la commisione individuato, con determina dirigenziale n. 100/ED del 10/06/2014, nella persona dell'ing. Luca Della Santina dirigente responsabile della U.S.LL.PP. e Infrastrutture della Provincia di Livorno ,
l'Impresa Appaltatrice con nota pervenuta al protocollo provinciale in data 03/07/2014 n. 118771 ha comunicato il nominativo del proprio componente la commissione individuato nella persona dell'ing Giovanni Cardinale libero professionista;
il RUP con nota del 07/07/2014 prot. n. 120910 ha convocato le parti ad un incontro congiunto per la scelta del terzo componente la costituenda commisione;
tutto ciò premesso :
il giorno 14/07/2014 alle ore 16,00 presso gli uffici provinciali di via dell'Orto n. 2 Arezzo si sono riuniti i seguenti :

Ing. Claudio Tiezzi in qualità di RUP dei lavori in oggetto;

Ing Luca Della Santina in qualità di componente la commissione in rappresentanza della Provincia di Arezzo;
Ing. Giovanni Cardinale in qualità di componente la commissione in rappresentanza dell'Impresa Appaltatrice

L'ing. Luca della Santina e l'Ing Giovanni Cardinale, dichiarando altresì di non ricorrere in una delle cause di astensione ai sensi dell'articolo 51 codice di procedura civile o in una incompatibilità ai sensi dell'art. 241, comma 6, del d.lgs 163/06, accettano il relativo incarico di componente la commissione al fine di proporre alle parti motivata proposta di accordo bonario così come disciplinato al comma 5 art 240 d.lgs 163/06 e di comune accordo nominano il terzo componente, che assumerà ai sensi del comma 9-bis art 240 d.lgs 163/06, le funzioni di presidente della commissione l'avv. Jacopo Quintavalli dello Studio Legale Capecchi Associati di Firenze previo verifica dei requisiti richiesti dall'articolo 241,comma 5, del d.lgs 163/06.
Viene concordato di aggiornare la riunione alle ore 15,30 di venerdì 25/07 pv. per dare inizio ai lavori con la presenza del terzo componente.
La riunione si conclude alle ore 17,30

f.to
Ing Luca Della Santina

Ing. Giovanni Cardinale

per presa d'atto

Ing. Claudio Tiezzi

ALL. 2)

Edilizia e impianti

Lavori di costruzione della variante in riva destra Arno alla SR 69 da Levane al confine di provincia, con nuovo ponte sull'Arno e raccordo al casello autostradale – 1° e 2° lotto da Levane(Montevarchi) alla loc. Acquaviva (S. Giovanni V.no) di km 9+175

PROVINCIA DI AREZZO

Impresa Appaltatrice : Consorzio Cooperative Costruzioni CCC
Impresa esecutrice : La Castelnuovese soc. coop.

Lavori di interpello (contratto rep. 1966 del 09/08/2013
Lavori di ripristino (contratto rep. 1998 del 15/11/2013)

Premesso che:
per i lavori in oggetto è in atto un contenzioso come risultante dai relativi documenti contabili in cui l'Impresa Appaltatrice ha iscritto n. 30 riserve per un importo pari a € 12.044.978,58 (attualizzate al sal n. 5 a tutto il 30/04/2014 lavori di interpello) ed n. 25 riserve per un importo pari a € 2.124.749,70 (attualizzate al sal n. 4 a tutto il 31/03/2014 lavori di ripristino)
la Giunta Provinciale con atto n. 213 del 06/05/2014 ha richiesto al RUP di attivare il procedimento volto al tentativo di accordo bonario ex art. 240 del dlgs 163/06 procedendo alla nomina della relativa commisione,
preso atto
dell'incontro del 14/07/2014 fra l'ing. Luca Della Santina e l'ing. Giovanni Cardinale , nominati componenti della commisione rispettivamente per conto della Stazione Appaltante e dell' Impresa Appaltatrice, nel quale di comune accordo hanno nominato il terzo componente della commissione l'avv. Jacopo Quintavalli dello Studio Legale Capecchi Associati di Firenze
verificato i requisiti richiesti dall'articolo 241,comma 5, del d.lgs 163/06
il giorno 25/07/2014 si costituisce la commissione finalizzata a proporre motivata proposta di accordo bonario .entro novanta giorni così come disciplinato al comma 5 dell'art 240 del d.lgs 163/06.
L'avv Jacopo Quintavalli assume, ai sensi del comma 9-bis art 240 d.lgs 163/06, le funzioni di presidente della commisione.

Il Rup consegna ai compenenti della commissione DVD contenente la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico , impegnadosi a fornire celermente qualsiasi altra documentazione che la commissione stessa riterrà necessario acquisire.

Si prende atto che le relazioni riservate sia del direttore dei lavori che del collaudatore si riferiscono alle riserve esplicitate fino al terzo SAL sia per i lavori di "interpello" che per i lavori di "ripristino".

Viene concordato di aggiornare la riunione a data da stabilirsi.
La riunione si conclude alle ore 17,00

f.to
Avv. Jacopo Quintavalli

Ing Luca Della Santina

Ing. Giovanni Cardinale

Il RUP

All. 3)

	LAVORI costruzione variante in riva destra Arno alla SR 69 - 1° e 2° lotto	Q.E attualizzato alla Determina Dirigenziale 24/EDP del 28/07/2014	presente atto	Differenza
A1	Opere stradali e di difesa idraulica	€ 30.352.713,20	€ 30.352.713,20	€ -
A2	Compenso a corpo svincolo Valdarno	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ -
A3.1	Compenso ex art.11 DM 145/00 (perizia ponte Arno)	€ 99.448,00	€ 99.448,00	€ -
A3.2	Compenso ex art.11 DM 145/00 (perizia Poggilupi)	€ 1.093,50	€ 1.093,50	€ -
A4	Opere non soggette a ribasso	€ 1.053.770,00	€ 1.053.770,00	€ -
A5	Accordo bonario ex art. 240 nov_2011	€ 3.075.000,00	€ 3.075.000,00	€ -
A6	Lavori per danni forza maggiore	€ 71.083,57	€ 71.083,57	€ -
A7	Lavori di ripristino primo stralcio	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -
A8	Lavori di ripristino secondo stralcio	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ -
A9	Lavori di ripristino terzo stralcio	€ 353.968,85	€ 353.968,85	€ -
	TOTALE	**€ 36.407.077,12**	**€ 36.407.077,12**	**€ -**
SOMME A DISPOSIZIONE AMMISTRAZIONE				
B1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 110.731,46	€ 110.731,46	€ -
B2	Spostamento sottoservizi e nuovi allacciamenti	€ 793.031,51	€ 793.031,51	€ -
B3	Imprevisti	€ 80.870,11	€ 68.857,44	-€ 12.012,67
B4	Espropri e asservimenti	€ 4.818.156,12	€ 4.818.156,12	€ -
B5	Spese tecniche prog e DL	€ 4.086.338,67	€ 4.086.338,67	€ -
B5.1	Spese tecniche stato consist. e oneri previd.	€ 68.276,00	€ 68.276,00	€ -
B5.2	Spese tecniche DL CSE lavori ripristino	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ -
B5.3	Spese tecniche DL CSE estesnione fino al 22/01/14	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ -
B5.4	Spese tecniche (compreso CNPAIA)DL CSE estesione fino al 05.05.2014	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ -
B5.5	Spese tecniche (compreso CNPAIA)DL CSE estesione fino al 29.09.2014	€ 173.680,00	€ 173.680,00	€ -
B6	Spese prove, collaudi	€ 435.208,25	€ 435.208,25	€ -
B6.1	Spese collaudo lavori ripristino	€ 10.645,88	€ 10.645,88	€ -
B6.2	Spese collaudo estensione fino al 22/01/14	€ 4.258,35	€ 4.258,35	€ -
B6.3	Spese collaudo estensione fino al 05/05/2014	€ 14.904,22	€ 14.904,22	€ -
B6,4	Spese collaudo estensione fino al 29/06/2014	€ 20.723,97	€ 20.723,97	€ -
B7	Spese attività supporto (IVA inclusa)	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -
B8	IVA 10 e 20% sui lavori	€ 6.085.924,74	€ 6.085.924,74	€ -
B9	IVA 20% su (B1,B2,B5,B5.1,B6 e B3)	€ 1.124.195,35	€ 1.124.195,35	€ -
B10	Oneri Commissione ex art. 240 Dlgs 163/06 compreso CNPAIA e IVA	€ 39.490,15	€ 80.091,75	€ 40.601,60
B11	Incremento IVA dal 20 al 21%	€ 175.766,51	€ 175.766,51	€ -
B11.1	IVA 22% spese tecniche DL,CSE collaudo lavori ripristino	€ 16.642,09	€ 16.642,09	€ -
B11.2	IVA 22% spese tecniche DL,CSE collaudo estensione fino al 22/01/14	€ 6.656,84	€ 6.656,84	€ -
B11.3	IVA 22% su PV6	€ 105.481,09	€ 105.481,09	€ -
B11.4	Incremeto IVA da 21% a 22%	€ 85.395,58	€ 85.395,58	€ -
B11.5	IVA 22% estensione DL e collaudo fino al 05.05.2014	€ 23.298,93	€ 23.298,93	€ -
B11.6	IVA 22% estensione DL e collaudo fino al 29.09.2014	€ 42.768,87	€ 42.768,87	€ -
B12	oneri accordo bonario	€ 97.366,50	€ 97.366,50	€ -
	TOTALE SOMME DISPOSIZIONE	**€ 18.613.811,19**	**€ 18.642.400,12**	**€ 28.588,93**
	Economie da contratto Impresa-Marcegaglia	€ 28.588,93	€ -	-€ 28.588,93
	TOTALE	**€ 55.049.477,24**	**€ 55.049.477,24**	**€ -**